

## 省エネ基準工事監理報告書

建築主事又は指定確認検査機関 様

平成 29年 4月 1日

工事の監理状況を報告します。  
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実と相違ありません。

工事監理者 設計 一郎

印

## 物件概要

建築主	国土 太郎
工事名称	Aビル新築工事
敷地の地名地番	東京都〇〇区

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

項目	報告事項	照合を行った設計図書	確認方法	確認結果
1. 外皮	① 断熱材の仕様、設置状況	・断熱範囲図 ・立面図	A・B・C ・施工計画書	適・不適
	② 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む）	・建具キープ プラン・建具表 ・立面図（庇の有無）	A・B・C ・施工計画書	適・不適
2. 空調設備	① 熱源機器の仕様、設置状況	・機器リスト	A・B・C ・納入仕様書	適・不適
	② 全熱交換器の仕様、設置状況	・機器リスト	A・B・C ・納入仕様書	適・不適
	③ 全熱交換器のバイパス制御の設置状況	・自動制御図	A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書	適・不適
	④ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況	・自動制御図	A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書	適・不適
	⑤ 2次ポンプの変流量制御の設置状況	・自動制御図	A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書	適・不適
	⑥ 空調機ファンの変風量制御の設置状況	・自動制御図	A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書	適・不適
3. 換気設備	① 換気設備の仕様、設置状況	・機器リスト	A・B・C ・納入仕様書	適・不適
	② 送風量制御の設置状況	・自動制御図	A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書	適・不適
4. 照明設備	① 照明器具の消費電力、台数および取付状況	・照明器具姿	A・B・C	適・不適
	② 各種制御の設置状況 【在室検知制御・タイムスケジュール制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】	・照明制御図	A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書	適・不適
5. 給湯設備	① 熱源機器の仕様、設置状況	・機器リスト・ 器具リスト	A・B・C ・納入仕様書	適・不適
	② 給湯配管の保温の仕様、設置状況	・機器リスト・ 器具リスト	A・B・C ・施工計画書	適・不適
	③ 節湯器具の仕様、設置状況	・機器リスト・ 器具リスト	A・B・C ・納入仕様書	適・不適
6. 昇降機設備	昇降機の仕様、設置状況	・昇降機設備 図	A・B・C ・納入仕様書	適・不適
7. 太陽光発電設備	太陽光発電の仕様、設置状況	・太陽光発電 設備図	A・B・C ・納入仕様書 ・施工計画書	適・不適

## 【注意】

- 本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
- 計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
- 「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
- 「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。  
A:目視による立会確認 B:計測等による立会い確認 C:施工計画書等・試験成績書等による確認